


Seite 1	<b>Gemeinde Zaberfeld</b> Sitzung des Gemeinderates am 14.05.2024 - öffentlich - <b>Vorlage Nr. 26/2024</b> <b>zu TOP Nr. 4</b>	
---------	--	---

## Sanierung der Ortsdurchfahrt Ochsenburg – Sachstand und Information aktuelle Kostenentwicklung

<b><u>Antrag zur Beschlussfassung:</u></b> Kenntnisnahme
---

<b><u>Anlagen: Kostenfortschreibung vom 30.4.2024</u></b>
---

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>									
beschlossen					nicht beschlossen				
Einstimmig					Einstimmig				
Ja		Nein		Enthaltungen	Ja		Nein		Enthaltungen

### **Sachverhalt:**

Die Sanierung der OD Ochsenburg läuft derweil sehr gut. Die Asphaltarbeiten von der Südstraße bis zur Einmündung Oststraße konnten abgeschlossen und damit der Verkehr auf diesem Teilabschnitt wieder freigegeben werden.

Leider entstanden im Zuge der Maßnahme ein Mehrkosten die nicht vermeidbar waren. Diese sind in der Anlage zu dieser Vorlage aufgelistet und begründet. Herr Martin wird in der Sitzung des Gemeinderates anwesend sein.

Darüber hinaus wurden auch im Bereich der Wasserversorgung Mehrkosten verursacht, die nötig waren und nicht verschoben werden konnten.

Auch beim Straßenbau mussten Mehraufwendungen getätigt werden, die bei der Ausschreibung so nicht vorhersehbar waren.

Hierzu zählen z.B. die Erneuerung der Bordsteine entlang der Südstraße und ein defekter Kanal auf Höhe der Buswendepalte an der Orteinfahrt von Leonbronn kommend, dieser war dort zusammengebrochen und musste dringendst repariert werden.

Die Kostensteigerungen belaufen sich aktuell auf 295.060,-- €, was einem Anteil von 6,9% an der Gesamtauftragssumme bedeutet. Hierin enthalten ist ein Anteil von 128.815,-- € (3,01%) an baustellenbedingten Mehrkosten

06.05.2024	Bürgermeisterin Diana Danner
	Heiko Schuster